ANEXO III - CRONOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	NIVELAMENTO - 10 DIAS	1ª ETAPA - 15 DIAS	APROVAÇÃO - 10 DIAS
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1.0	Elaboração do Projeto básico e executivo de arquitetura, urbanização externa, paisagismo, compatibilização de projetos e análise critica e consideração do documento geral com especificações técnicas		Anteprojeto	Aprovação CREA
2.0	Projeto de Estrutura em Concreto Armado e Fundação		Anteprojeto	Aprovação CREA
3.0	Projeto de Cobertura em Estrutura Metálica			
4.0	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa e Alta Tensão, Projeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização), Projeto do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) e Elétrica da Área Externa			
5.0	Projeto de Instalação Hidráulica (agua fria)			
6.0	Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico			
7.0	Projeto de Reaproveitamento de Água de Chuva			
8.0	Projeto de Climatização			
9.0	Elaboração de Planilha Orçamentária Analítica e Sintética do Custo Geral da Obra com Composição de Custo Unitário e Cronograma Físico-Financeiro.			

S

2ª ETAPA - 45 DIAS	APROVAÇÃO - 10 DIAS
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA
Executivo	Aprovação CREA